




15 de octubre de 2025.



CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Ñuu dee daavi

ATENTAMENTE

LIC. JAVIER DE LOS SANTOS ROSAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA.



c.c./Archivo

PALACIO MUNICIPAL S/N, INDEPENDENCIA S/N
 2242726073
 presidencia@santacatarinatlaltempan.gob.mx





MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUEBLA.
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25030	71449	2025003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUEBLA	SANTA CATARINA TLALTEMPAN	\$ 412,069.34	\$ 412,069.34	\$ 412,069.34	\$ 412,069.34	\$ 412,069.34	\$ 412,069.34	\$ 412,069.34	100%	100%	150	PZA	OBRA TERNINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE25030	114575	2025004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUEBLA	SANTA CATARINA TLALTEMPAN	\$ 718,529.77	\$ 718,529.77	\$ 718,529.77	\$ 718,529.77	\$ 718,529.77	\$ 718,529.77	\$ 718,529.77	100%	100%	388.82	M2	OBRA TERNINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE25030	110305	2025005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN NAVA CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUEBLA.	SANTA CATARINA TLALTEMPAN	\$ 694,626.57	\$ 694,626.57	\$ 694,626.57	\$ 694,626.57	\$ 382,044.61	\$ 382,044.61	\$ 382,044.61	55%	58%	304.55	M2	OBRA EN PROCESO
PUE25030	115524	2025009	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUEBLA	SANTA CATARINA TLALTEMPAN	\$ 748,164.75	\$ 748,164.75	\$ 748,164.75	\$ 748,164.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	ML	OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RE CAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	2025001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS (ENERO 2025)	SANTA CATARINA TLALTEMPAN	\$ 714,172.00	\$ 714,172.00	\$ 178,542.99	\$ 569,167.90	\$ 59,511.33	\$ 59,511.33	\$ 59,511.33	\$ 10.54	10.54%		SERVICIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
TMP_PUE25030260	2025006	APORTACION PARA SEGURIDAD PUBLICA 20%	SANTA CATARINA	\$ -	\$ -	\$ 535,628.97	\$ 145,100.10	\$ 145,100.10	\$ -	\$ -	\$ -	0		GASTO DE INVERSION	EN PROCESO

RECEIBO
 EN LA SECCION DE
 COORDINACION GENERAL DE
 CONTABILIDAD RESERVADA
 5/11/25
 PUEBLA



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	0.00	0	2		0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	0.00	0	3	0.00	0	7	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS.
	4to. Trimestre	0.00	0	6			0	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	1	2	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	50.00	1	2		0	0	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN LOS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	33.33	1	3	57.14	4	7	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	50.00	3	6			0	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	1	2	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	50.00	1	2		0	0	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN LOS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	66.67	2	3	42.86	3	7	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	50.00	3	6			0	

RECEBIÓ
E/11/2025
COORD. DE
Coordinación General de
Desarrollo Social

RECEBIÓ
E/11/2025
COORD. DE
Desarrollo Social

RECEBIÓ
E/11/2025
COORD. DE
Desarrollo Social



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	60.33	215,430.00	357,085.98	16.67	59,514.33	357,085.98	PAGO LUZ Y APORTACION 20% PARA SEGURIDAD
	4to. Trimestre	39.67	283,340.00	714,172.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	357,085.98	0.00	0.00	357,085.98	NO SE PAGA
	4to. Trimestre	0.00	0.00	714,172.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	357,085.98	0.00	0.00	357,085.98	NO SE PAGAN
	4to. Trimestre	0.00	0.00	714,172.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	357,085.98	0.00	0.00	357,085.98	NO SE PAGAN
	4to. Trimestre	0.00	0.00	714,172.00				
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	357,085.98	0.00	0.00	357,085.98	NO SE PAGA
	4to. Trimestre	0.00	0.00	714,172.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	357,085.98	0.00	0.00	357,085.98	ESTA EN PROCESO DE VALIDACION
	4to. Trimestre	0.00	0.00	714,172.00				

F-11 SRFT CDR
 por el Sr. Director General de
 Recursos Federales

Nombre del municipio
SANTA CATARINA TLALTEMPAN



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	178,542.99	714,172.00	25.00	178,542.99	714,172.00	
	2do. Trimestre	50.00	357,085.98	714,172.00	50.00	357,085.98	714,172.00	
	3er. Trimestre	75.00	535,628.97	714,172.00	75.00	535,628.97	714,172.00	
	4to. Trimestre	100.00	714,172.00	714,172.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	0.00	0.00	714,172.00	8.33	59,514.33	714,172.00	
	2do. Trimestre	0.00	0.00	714,172.00	8.33	59,514.33	714,172.00	Carácter que el recurso asignado para el municipio mensualmente de fortamun 2025 es muy bajo, el Honorable Cabildo del municipio de Santa Catarina Tlaltempán Puebla, propone que se deje acumular el recurso para posteriormente ser utilizado.
	3er. Trimestre	0.00	0.00	714,172.00	8.33	59,514.33	714,172.00	EL RECURSO DISPONIBLE PARA EJERCER EL GASTO ESTA EN PROCESO DE VALIDACION
	4to. Trimestre	0.00	0.00	714,172.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	2.15	357,085.98	166,215.83	2.45	357,085.98	145,625.00	
	4to. Trimestre	2.68	714,172.00	266,158.33			0.00	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	-6.98	9,911,735.00	10,656,012.61				

RECIBIDA
F/ 11 /SRFT/ GOR
Coordinación General de Asesoría y Apoyo

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de	Tipo de Recurs	Clave Ramo	Modalid	Pograma presup	Programa Fondo	Conv	Instituc	Rendimiento	Reinteg	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contr. Proyec	Observaciones
21	146	1	2025	2	33 I		4 FAIS MUNICIPAL			1	547.25	0	2	613	2450000	4141077.62	3623390.82	412069.34	412069.34	412069.34	412069.34		OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO
		2											2	614	2791652	1101121.63	1101121.63	1100574.38	1100574.38	1100574.4	1100574.38		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL Y CALLE VERACRUZ OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDI
21	146	1	2025	2	33 I		5 FORTAMUN			1	0	0	2	311	564172	0	0	0	0	0	0		SE CORRIGE PARTIDA POR EL TIPO DE GASTO
		2											2	272	150000	0	0	0	0	0	0		SE CORRIGE PARTIDA POR 283
		2											2	612	0	504657.67	476114.64	0	0	0	0		PROYECTO PARA INSTITUCIONES
		2											1	311	0	59514.33	59514.33	59514.33	59514.33	59514.33	59514.33		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 TERMIN/ 100%
		2											1	283	150000	150000	0	0	0	0	0		SE CORRIGE PARTIDA POR 283



Destino del Gasto

Tercer Trimestre 2025

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2025	3	PUE250302581845	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJÓN NAVA CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPLAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPLAN, PUEBLA. - 110305	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	110305	27	23	50	Metros Cuadrados	525.08	22/09/2025	21/11/2025	694626.57	694,626.57	694,626.57	382,044.61	382,044.61	382,044.61	Validado avances
2025	3	PUE250302581847	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPLAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPLAN, PUEBLA. - 115524	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	115524	28	22	50	Metros lineales	115	09/11/2025	31/12/2025	748164.75	748,164.75	748,164.75	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	PUE250302581846	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPLAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPLAN, PUEBLA - 71449	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	71449	377	372	749	Piezas	150	31/03/2025	30/04/2025	412,069.34	412,069.34	412,069.34	412,069.34	412,069.34	412,069.34	Validado avances
2025	3	PUE250302581849	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPLAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPLAN, PUEBLA. - 114575	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	114575	27	23	50	Metros Cuadrados	388.82	02/06/2025	02/09/2025	718,529.77	718,529.77	718,529.77	718,529.77	718,529.77	718,529.77	Validado avances



TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECURSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECURSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS	
1-Programa presupuestario	2025	3	21	Puebla	33	Santa Catarina Tlaxiempam	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Santa Catarina Tlaxiempam	547.25	0												Validado	
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	33	Santa Catarina Tlaxiempam	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Santa Catarina Tlaxiempam			Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,450,000.00	4,141,077.62	3,623,390.82	412,069.34	412,069.34	412,069.34	412,069.34	OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	Validado	
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	33	Santa Catarina Tlaxiempam	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Santa Catarina Tlaxiempam			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,791,652.00	1,101,121.63	1,101,121.63	1,100,574.38	1,100,574.38	1,100,574.38	1,100,574.38	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VERACRUZ. OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN NAVA CASTILLO. OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	Validado	
1-Programa presupuestario	2025	3	21	Puebla	33	Santa Catarina Tlaxiempam	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Santa Catarina Tlaxiempam	0.00	0												Validado	
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	33	Santa Catarina Tlaxiempam	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Santa Catarina Tlaxiempam			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	0.00	504,657.67	476,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO PARA INSTITUCIONES	Validado
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	33	Santa Catarina Tlaxiempam	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Santa Catarina Tlaxiempam			Gasto de Inversión	272	Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE CORRIGE PARTIDA POR 283	Validado
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	33	Santa Catarina Tlaxiempam	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Santa Catarina Tlaxiempam			Gasto de Inversión	311	Energía eléctrica	564,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE CORRIGE PARTIDA POR EL TIPO DE GASTO	Validado
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	33	Santa Catarina Tlaxiempam	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Santa Catarina Tlaxiempam			Gasto corriente	283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICION DE PRENDAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	33	Santa Catarina Tlaxiempam	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Santa Catarina Tlaxiempam			Gasto corriente	311	Energía eléctrica	0.00	59,514.33	59,514.33	59,514.33	59,514.33	59,514.33	59,514.33	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 TERMINADA AL 100%	Validado	



Indicadores

Tercer Trimestre 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2025	3	3	Puebla	Santa Catarina Tlaltempan	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:pedrovaquezr,fecha:23/10/25}}	42.85714	N/D	Validado
2025	3	3	Puebla	Santa Catarina Tlaltempan	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	83.33333	83.33333	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:pedrovaquezr,fecha:23/10/25}}	57.14286	68.57	Validado
2025	3	3	Puebla	Santa Catarina Tlaltempan	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	16.66667	16.66667	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:pedrovaquezr,fecha:23/10/25}}	0	N/D	Validado
2025	3	3	Puebla	Santa Catarina Tlaltempan	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	74.99986	74.99986	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuesta,usuario:pedrovaquezr,fecha:23/10/25}}	8.33329	11.11	Validado



Indicadores

Tercer Trimestre 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2025	3	3	Puebla	Santa Catarina Tlaltémpam	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	74.99986	74.99986	(Justificación: ciclo: 2025, trim: 3, Otras causas, usuario: pedrova, fecha: 23/10/25)	74.99986	100	Validado

